

## FSS/2606-02 : 도급공사 진행률 산정 오류

- **쟁점 분야**: 매출 및 매출원가
- **관련 기준**: 기업회계기준서 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익), 제1037호(충당부채, 우발부채, 우발자산)
- **결정 연도**: 2025년
- **회계결산일**: 2022.1.1.~2023.12.31.

### 1. 회사의 회계처리

A사(이하 '회사')는 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업을 영위하는 회사로서, x1년 중 고객사와 특수 연료탱크를 공급하는 계약(이하 '공급계약')을 체결하였다. 연료탱크 제작은 외주가공업체에 외주를 맡기고 해당 연료탱크에 회사가 추가로 가공(보온재 시공)하여 납품하는 방식으로, 회사는 관련 매출을 진행기준으로 인식하였다.

수주 당시에는 공급계약과 관련하여 약 20억원의 이익을 예상하였으나, 이후 원자재 가격 및 인건비 상승 등으로 제작원가가 계속 증가하였고, 외주가공업체도 외주가공비 증액을 요구하였다.

결국 회사는 x2년 중 고객사 및 외주가공업체와 합의하여 도급금액과 외주가공비를 증액하는 계약변경을 하였다. 외주가공비 증액분이 도급금액 증액분을 크게 초과함에 따라 계약변경을 반영한 프로젝트 예상 영업손익이 약 △100억원으로 감소하였다.

계약변경에 따른 손실을 x2년에 전부 반영할 경우 거액의 공사손실(공사손실충당부채)를 인식하게 되고, 영업이익에 연동되는 임직원 성과급에도 영향을 줄 수 있는바, 회사는 ERP시스템을 조작\*하여 일부 연료탱크 관련 계약변경 금액만 당기(x2년)에 반영하고, 나머지는 차기(x3년)에 반영함으로써 도급공사의 진행률과 관련 손익을 왜곡하였다.

\* 회사는 당초 ERP시스템상 도급액과 실행예산에 증액을 모두 반영하였으나, 이후 일부 연료탱크 관련 도급액·실행예산 증액을 취소

#### 연료탱크 공급계약 거래구조



### 2. 회계기준 위반 지적 내용

회사는 x2년 중 도급금액 및 외주가공비 변경 계약이 체결됨에 따라 진행매출 회계처리 시 계약변경을 모두 반영하여 회계처리를 하여야 함에도 계약변경 금액의 일부만 당기(x2년)에 반영하고 나머지는 차기(x3년)에 반영함으로써 당기순이익 및 자기자본을 과대계상하였다.

### **3. 지적 근거 및 판단 내용**

- ① 기업회계기준서 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 문단 18 및 문단 21에 따르면, 나머지 재화나 용역이 그 전에 이전한 재화나 용역과 구별되지 않아 단일 수행의무의 일부를 구성한다면, 그 계약변경은 기존 계약의 일부인 것처럼 회계 처리한다. 계약변경이 거래가격과 수행의무의 진행률에 미치는 영향은 계약변경일에 수익을 일괄적으로 조정하여 인식한다.
- ② 기업회계기준서 제1037호(충당부채, 우발부채, 우발자산) 문단 59 및 문단 66에 따르면, 손실부담계약을 체결하고 있는 경우에는 관련된 현재의무를 충당부채로 인식하고 측정하며, 보고기간 말마다 충당부채의 잔액을 검토하고, 보고기간 말 현재 최선의 추정치를 반영하여 조정한다.
- ③ 금융감독원은 상기 회계기준 등을 고려하여, 기중 도급금액 및 외주가공비 변경 계약이 거래가격과 수행의무의 진행률에 미치는 영향을 계약변경일에 적절히 반영하지 못하였고, 손실부담계약에 해당하는 도급공사의 충당부채 잔액을 과소계상한 것으로 판단하였다.

### **4. 감사절차 미흡사항**

- ① 회계감사기준 200(독립된 감사인의 전반적인 목적 및 감사기준에 따른 감사수행) 문단 17 및 회계감사기준 500(감사증거) 문단 6에 따르면, 감사인은 합리적 확신을 얻기 위하여 감사위험을 수용가능한 낮은 수준으로 감소시키고 이에 의해 감사 의견의 근거가 되는 합리적인 결론을 도출할 수 있도록 충분하고 적합한 감사 증거를 입수하여야 하고, 충분하고 적합한 감사증거를 입수하기 위하여 상황에 적합한 감사절차를 설계하고 수행하여야 한다.
- ② 감사인은 진행매출에 대해 통제테스트와 세부테스트를 병행하는 감사절차를 설계하고 수행하였으나, 중요한 통제와 관련하여 회사로부터 수령한 운영평가 내역 상 기재된 예정원가가 회계처리 시 반영된 예정원가와 불일치하였음에도 이를 확인하지 못하여 추가적인 감사절차를 수행하지 못하였다. 또한 예정원가 변동에 대한 세부테스트 시 기중 예정원가가 변동된 거래가 없는 것으로 잘못 판단하고 테스트를 수행하지 않아 외주가공비 계약변경으로 인한 기중 예정원가 변동 거래를 모집단에서 누락하는 등 감사절차를 소홀히 하였다.

### **5. 시사점**

기존 계약과 구별되지 않는 계약변경인 경우 계약변경이 거래가격이나 진행률에 미치는 영향은 계약변경일에 누적효과를 일괄조정하여야 하며 일부를 이연할 수 없다. 또한 계약변경으로 인해 손실부담계약이 발생하였다면 관련된 현재의무를 충당부채로 인식하여야 한다.

감사인은 회사가 제시한 증빙 간 일치 여부를 확인하는 등 면밀히 검토하여 이상 항목의 유무를 확인하고, 이상 항목 발견시 원인 파악을 위한 자료 징구, 질문 등 추가적인 감사절차를 수행하여야 한다. 또한 세부테스트 시 모집단의 완전성을 검증하여 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 있도록 주의할 필요가 있다.